

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»**

**КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВ –УЧАСТНИКОВ СНГ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ**

**ОТЧЕТ**

**о реализации Межгосударственной целевой программы  
«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию  
уранодобывающих производств» и использовании перечисленных денежных  
средств в 2017 году  
(далее – Программа)**

Заказчик-координатор  
Программы:

Госкорпорация «Росатом»

Заказчики Программы от:

Республики Казахстан – Министерство энергетики;  
Кыргызской Республики – Министерство  
чрезвычайных ситуаций;  
Российской Федерации – Федеральное медико-  
биологическое агентство;  
Республики Таджикистан – Министерство  
промышленности и новых технологий

## 1. Общие сведения

Обеспечение радиационной безопасности на территориях бывших уранодобывающих и перерабатывающих предприятий в странах Центральной Азии является важной задачей с точки зрения охраны окружающей среды и здоровья населения. За время деятельности уранодобывающих и перерабатывающих предприятий на территориях государств Центральной Азии накопилось значительное количество отходов, содержащих повышенные концентрации естественных радионуклидов, обращение с которыми, включая вопросы длительного хранения и рекультивации мест их размещения, является сложной и ресурсоемкой задачей.

Для решения проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами, на территориях государств СНГ Госкорпорацией «Росатом» разработана межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств – членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» и утверждена Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (на уровне глав правительств) от 05.04.2012 № 602. Ее реализация началась с 01.01.2013.

Основными целями Программы являются:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями на территориях государств – участников Программы, подвергшихся воздействию уранодобывающих и перерабатывающих производств;
- отработка средств и технологий рекультивационных работ;
- обеспечение безопасных условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах.

В качестве пилотных проектов по рекультивации выбраны наиболее опасные хвостохранилища в Кыргызской Республике в районе пгт. Мин-Куш и Каджи-Сай и Республике Таджикистан в районе г. Табошар (с 2012 года г. Истиклол).

В связи с Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 10.10.2014 № 653 «О мероприятиях, связанных с прекращением деятельности органов Евразийского экономического сообщества» Совет глав правительств СНГ решил дальнейшую реализацию Программы осуществлять в рамках Содружества Независимых Государств (Решение о реализации программы рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, от 21.11.2014).

Совет глав правительств СНГ Решением от 29.05.2015 внес изменения в Программу, в том числе изложив ее наименование в новой редакции: «Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств», рекомендовал правительствам государств – участников Программы продолжить ее реализацию.

Решением Совета глав правительств СНГ от 28.10.2016 в Программу внесены изменения в части, касающейся ее общей стоимости, продолжительности

и распределения лимитов финансирования по этапам Программы и годам ее реализации. Внесенными изменениями увеличена продолжительность реализации Программы на 5 лет и общая ее стоимость на 1 734 584,43 тыс. российских рублей.

Внесение изменений после завершения проектно-изыскательских работ предусматривалось Программой, так как стоимость строительно-монтажных работ носила оценочный характер и была выполнена в ценах 2011 года. Существенное увеличение сроков реализации Программы и ее общей стоимости обусловлено решением Кыргызской Республики по изменению технического решения по реабилитации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, предполагающим полное извлечение материала из хранилищ двух объектов, его перемещение и окончательную изоляцию на безопасном расстоянии от населенных пунктов.

Реализация Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе (2013 - 2016 годы) предусмотрены работы по разработке структуры и основных элементов системы обеспечения радиационной безопасности территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, по проведению исследовательских, проектно-изыскательских работ и проведению экспертиз проектов строительно-монтажных работ в государственных органах.

На втором этапе (2017 - 2023 годы) предусмотрено проведение строительно-монтажных работ по рекультивации выбранных объектов, находящихся в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан, совершенствование системы экологического и социально-гигиенического мониторинга действующих и закрытых уранодобывающих и перерабатывающих предприятий государств-участников Программы, создание медико-демографического регистра населения, проживающего в зонах наблюдения, также планируется подготовка кадров для Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по управлению проектами и программами реабилитации бывших урановых производственных объектов.

## **2. Управление Программой**

Заказчик-координатор Программы определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дирекция Программы, в состав которой входят представители Госкорпорации «Росатом», национальных заказчиков Программы и Исполнительного комитета СНГ.

Реализация Программы осуществляется на основе соответствующих контрактов (договоров), заключаемых заказчиками Программы с исполнителями программных мероприятий.

Результаты реализации Программы ежегодно докладывались на заседаниях Совета по сотрудничеству государств - членов ЕврАзЭС по использованию атомной энергии в мирных целях, а с момента прекращения деятельности в 2014 году указанного Совета – на заседаниях Комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

Отчетная документация о ходе реализации Программы направлялась Госкорпорацией «Росатом» в Интеграционный Комитет ЕврАзЭС в 2013 - 2014 годах, в 2015 - 2017 годах письмами от 31.01.2015 № 1-2/11416, от 21.03.2016 № 1-2/9960, от 20.03.2017 № 1-2/11085 соответственно – в Исполнительный комитет СНГ.

### 3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет взносов государств – участников Программы. Долевое участие государств – участников Программы составляет: Российская Федерация – 75%, Республика Казахстан – 15%, Кыргызская Республика – 5%, Республика Таджикистан – 5%.

Общая стоимость реализации всей Программы составляет 2 890 555,46 тыс. российских рублей (2013 - 2023 годы).

Таблица 1. Плановые взносы государств – участников Программы на период 2013 - 2017 годов, тыс. российских руб. (в редакции Программы, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 28.10.2016)

Годы	Объем взносов	В том числе по государствам - участникам Программы			
		Российская Федерация (75 %)	Республика Казахстан (15 %)	Кыргызская Республика (5 %)	Республика Таджикистан (5 %)
2013	33 526,53	25 144,898	5 028,98	1 676,327	1 676,327
2014	33 526,53	25 144,898	5 028,98	1 676,327	1 676,327
2015	40 473,83	30 355,373	6 071,075	2 023,692	2 023,692
2016	252 668,44	189 501,33	37 900,266	12 633,422	12 633,422
2017	403 322,33	302 491,75	60 498,35	20 166,12	20 166,12
<b>Итого</b>	<b>763 517,66</b>	<b>572 638,25</b>	<b>114 527,65</b>	<b>38 175,89</b>	<b>38 175,89</b>

Таблица 2. Поступление средств от государств – участников Программы за период реализации мероприятий Программы в 2013 - 2017 годах, тыс. российских руб.

Государства - участники Программы	Долевое участие государства, %	Поступление денежных средств от государств - участников Программы по годам								Переплата (+)/ задолженность (-) за 2013-2017 годы
		2013 - 2016 годы				2017 год				
		Предусмотрено в Программе	Фактически поступило	% исполнения обязательств	Отклонение («+», «-»)	Предусмотрено в Программе	Фактически поступило	% исполнения обязательств	Отклонение («+», «-»)	
Российская Федерация	75	270 146,499	270 146,600	100	+0,101	302 491,750	302 491,800	100	+0,050	+0,151
Республика Казахстан	15	54 029,301	10 058,200	19	-43 971,101	60 498,350	–	0	-60 498,350	-104 469,451
Кыргызская Республика	5	18 009,768	10 700,323	59	-7 309,445	20 166,120	14 369,213	71	-5 796,907	-13 106,351
Республика Таджикистан	5	18 009,768	6 225,947	35	-11 783,821	20 166,120	6 000,000	30	-14 166,120	-25 949,941
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>360 195,336</b>	<b>297 131,070</b>		<b>-63 064,266</b>	<b>403 322,340</b>	<b>322 861,013</b>		<b>-80 461,327</b>	<b>-143 525,592</b>

Таблица 3. Фактическое долевое участие государств – участников Программы

Государства - участники Программы	Долевое участие государства, предусмотренное Программой, %	Фактическое долевое участие государства, %
Российская Федерация	75%	92%
Республика Казахстан	15%	2%
Кыргызская Республика	5%	4%
Республика Таджикистан	5%	2%
<b>ИТОГО</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

В соответствии с данными, представленными в Таблице 2, только Российская Федерация выполнила финансовые обязательства в полном объеме.

В 2017 году государствами – участниками Программы не выполнено финансовых обязательств на сумму 80 461,327 тыс. российских рублей. Задолженность Республики Казахстан составляет 60 498,350 тыс. российских рублей, Республики Таджикистан – 14 166,120 тыс. российских рублей, Кыргызской Республики – 5 796,907 тыс. российских рублей.

С учетом накопившейся задолженности за период 2013 - 2017 годов объем невыполненных финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2017 составляет 143 525,592 тыс. российских рублей. Задолженность государств – участников Программы составляет:

- Республики Казахстан – 104 469,451 тыс. российских рублей;
- Республики Таджикистан – 25 949,941 тыс. российских рублей;
- Кыргызской Республики – 13 106,351 тыс. российских рублей.

Невыполнение финансовых обязательств государствами – участниками Программы по перечислению денежных средств в установленные сроки не позволяет обеспечить своевременную контрактацию и финансирование выполнения мероприятий, что может привести к срыву сроков реализации практических работ по рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Кроме того, неисполнение государствами – участниками Программы своих обязательств приводит к нарушению установленных Программой пропорций долевых взносов.

В целях решения вопроса по погашению задолженности Республики Таджикистан Госкорпорацией «Росатом» было направлено обращение Генеральному секретарю ЕврАзЭС Мансурову Т.А. (письмо от 05.12.2014 № 1-2/46245), ответа не поступало.

В 2015 году направлена информация о задолженности Республики Таджикистан в Исполнительный комитет СНГ (письма от 29.01.2015 № 1-2/2683, 11.03.2015 № 1-2/8373), данный вопрос был включен в проект решения СГП СНГ, но после заседания Экономического совета СНГ 13.03.2015 был отклонен. Также данный вопрос поднимался на заседаниях дирекции Программы, где присутствовал представитель таджикской стороны. Направлялись обращения заказчику Программы Республики Таджикистан о проработке вопроса оплаты долевого взноса в полном объеме письмами от 27.05.2016 № 1-2/20517, от 26.12.2016 № 1-2/52252. Ответа не поступало.

Вопрос относительно задолженности Республики Казахстан был включен в повестку дня заседания дирекции Программы, которое состоялось 22 декабря 2015 г. Информация была доведена до присутствовавшего члена дирекции Программы от казахской стороны. Также направлены обращения заказчику Программы Республики Казахстан о проработке вопроса оплаты долевого взноса в полном объеме письмами от 30.05.2016 № 1-2/20575, от 23.12.2016 № 1-2/52056. Письмом от 03.02.2017 № 15-05/37843 Министерство энергетики Республики Казахстан уведомило, что государственными органами Республики Казахстан

проводится работа по организации бюджетного финансирования казахстанского долевого взноса Программы.

Решением Экономического совета СНГ от 15.12.2017 определено, что национальным заказчиком Программы принять меры по ликвидации финансовой задолженности, образовавшейся за период 2013 - 2016 годов, и обеспечить финансирование второго этапа Программы в полном объеме.

Неисполнение финансовых обязательств государствами - участниками Программы недопустимо и может привести к срыву сроков выполнения работ (мероприятий) Программы.

На двенадцатом заседании Дирекции Программы, состоявшемся 26.02.2018 в г. Москве, по вопросу финансирования Программы членами Дирекции Программы отмечено, что государствами – участниками Программы (кроме Российской Федерации, выполнившей свои обязательства в полном объеме) по состоянию на 19 февраля 2018 года (за период 2013 - 2017 годы) допущено неисполнение бюджетных обязательств и принято решение национальным заказчиком Программы от Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан ходатайствовать перед правительствами государств о необходимости погашения задолженности по долевым взносам в обеспечение финансирования Программы, с учетом п. 3 Решения Экономического совета СНГ о реализации Программы в 2016 году от 15.12.2017.

Денежные средства на реализацию мероприятий Программы поступают по договору, заключенному между Госкорпорацией «Росатом» и Исполнительным комитетом СНГ от 11 февраля 2015 г. № 1/7108-Д «О передаче денежных средств на финансирование мероприятий по реализации Программы и представлении отчетности об их использовании». Указанный договор вступил в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31.12.2018.

В соответствии с разделом 10 действующей редакции Программы финансирование второго этапа должно осуществляться за счет взносов государств - участников Программы, а также за счет внебюджетных источников, в случае подтверждения таковых. В настоящее время внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы не подтверждено.

Принимая во внимание, что Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики проводит работу с Фондом финансирования программ рекультивации объектов уранового наследия в Центральной Азии (далее – Фонд ERA) в целях создания группы управления проектами для подготовки конкурсов на проведение восстановительных работ на площадках Мин-Куш и Шекафтар, Госкорпорация «Росатом» письмом от 21.12.2017 № 1-2/52550 обратилась в адрес директора Департамента ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР) Винса Новака с предложением создать комитет для координации работ по рекультивации бывших объектов уранодобывающей промышленности, финансируемых Программой и Фондом ERA в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан. Ответным письмом от 11.01.2018 идея создания координационной группы была поддержана ЕБРР. Основной целью координационной группы будет обмен информацией о запланированных работах по рекультивации и требованиях к инфраструктуре



площадки, чтобы избежать дублирования и достижения эффекта синергии. Координационная группа также может стать подходящим инструментом для выявления любых возможных административных или регуляторных препятствий, которые могут повлиять на эффективную реализацию проекта.

#### 4. Сведения о результатах реализации Программы в 2017 году

Мероприятия Программы, выполненные в 2017 году приведены в таблицах 4, 5.

Таблица 4. Перечень работ бизнес-плана Программы, законтрактованных за отчетный период, тыс. российских рублей

Год	Наименование мероприятий	Стоимость работ по Программе	Законтрактовано	Срок окончания работ
<b>2017</b>	1. Реализация Программы:			
	1.1. Проведение строительно-монтажных работ:			
	1.1.1. пгт. Мин-Куш (Кыргызская Республика).	295 368,36	295 368,36 <sup>1</sup>	31.10.2018
	1.1.2. пгт. Каджи-Сай (Кыргызская Республика).	78 202,14	78 202,14 <sup>1</sup>	31.10.2018
	1.1.3. г. Истиклол (Республика Таджикистан).	–	–	–
	1.2. Совершенствование системы экологического и социально-гигиенического мониторинга действующих и закрытых уранодобывающих и перерабатывающих предприятий государств - участников Программы; совершенствование и создание новых элементов системы организационных и медико-санитарных мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения; создание медико-демографического регистра населения, проживающего в зонах наблюдения.	12 000,00	–	–
1.3. Подготовка национальных кадров для Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по управлению проектами и программами реабилитации бывших урановых производственных объектов.	8 606,2	8 606,20 <sup>2</sup>	20.12.2018	
2. Управление Программой	9 145,63	–	–	
	<b>ИТОГО</b>	<b>403 322,33</b>	<b>382 176,7</b>	

Примечание: 1. Государственный контракт от 25.09.2017 № 1/13441-Д.

2. Государственный контракт от 02.10.2017 № 1/13437-Д.

Таблица 5. Выполнение и оплата работ по заключенным контрактам, тыс. российских рублей

Исполнитель,	Государственный контракт	Цена контракта	Выполнение работ					Итого выполнено	Оплачено
			2013	2014	2015	2016	2017		
АО ФЦЯРБ	от 14.02.2013 № 1/3650-Д на выполнение работ «Управление и реализация межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»	170 000,00	33 526,50	74 000,30	0,00	0,00	62 473,20	170 000,00	170 000,00
ЗАО «СавасАтом»	от 24.11.2016 № 1/11587-Д на выполнение проектных работ «Реабилитация территорий бывших урановых производств Кыргызской Республики. Разработка проектной документации. Стадия «РД»	19 034,04	–	–	–	1 332,39	17 701,65	19 034,04	19 034,04
ФГУП «РосРАО»	от 25.09.2017 № 1/13441-Д на выполнение работы «Вывод из эксплуатации (ликвидация) хвостохранилища «Туюк-Суу», консервация хвостохранилища «Дальнее» и рекультивация хвостохранилища «Каджи-Сай» (Кыргызская Республика)	674 949,85	–	–	–	–	12 667,70 <sup>1</sup>	0	12 667,70 <sup>1</sup>
АНО ДПО «Техническая академия Росатома»	от 02.10.2017 № 1/13437-Д на оказание информационно-консультационных услуг по проведению учебно-практических курсов по подготовке национальных кадров для Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по управлению проектами и программами реабилитации бывших урановых производственных объектов в обеспечение реализации	17 212,40	–	–	–	–	4 780,00	4 780,00	4 780,00

Исполнитель,	Государственный контракт	Цена контракта	Выполнение работ					Итого выполнено	Оплачено
			2013	2014	2015	2016	2017		
	межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» совместно с МАГАТЭ в рамках регионального проекта Программы технического сотрудничества МАГАТЭ RER/9/145 «Помощь в создании кадрового потенциала для разработки и осуществления комплексных программ реабилитации районов добычи урана»								
<b>ВСЕГО</b>		<b>881 196,29</b>	<b>33 526,50</b>	<b>74 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,39</b>	<b>97 622,55</b>	<b>193 814,04</b>	<b>206 481,74<sup>2</sup></b>

Примечание: 1. Авансовый платеж по государственному контракту от 25.09.2017 № 1/13441-Д за 2017 год.  
2. В том числе авансовый й платеж по государственному контракту от 25.09.2017 № 1/13441-Д за 2017 год.

## **4.1. Исполнение мероприятий Программы**

### **4.1.1. Кыргызская Республика**

В соответствии с государственным контрактом от 24.11.2016 № 1/11587-Д в июне 2017 года закончены работы по разработке рабочей документации на объекты рекультивации Кыргызской Республики, что позволило перейти к практической реализации второго этапа Программы.

Госкорпорацией «Росатом» 16.09.2017 проведен конкурс на выполнение работ: Вывод из эксплуатации (ликвидация) хвостохранилища «Туюк-Суу», консервация хвостохранилища «Дальнее» и рекультивация хвостохранилища «Каджи-Сай» в обеспечение реализации межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Государственный контракт № 1/13441-Д на выполнение работы «Вывод из эксплуатации (ликвидация) хвостохранилища «Туюк-Суу», консервация хвостохранилища «Дальнее» и рекультивация хвостохранилища «Каджи-Сай», в обеспечение реализации Программы (далее – Государственный контракт) был заключен с Федеральным государственным унитарным предприятием «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее – ФГУП «РосРАО») 25.09.2017.

Государственным контрактом предусмотрено выполнение работ на объектах рекультивации Кыргызской Республики, а именно подготовительные работы.

Итогом работ по Государственному контракту, будет являться:

- инженерная подготовка хвостохранилища «Туюк-Суу» к выводу из эксплуатации (ликвидации) – в срок до 31.08.2018;
- реконструкция хвостохранилища «Дальнее» для приема хвостового материала с «Туюк-Суу» и «Талды-Булак» – в срок до 31.10.2018;
- вывод из эксплуатации (консервация) хвостохранилища Каджи-Сай, рекультивация территории хвостохранилища и прилегающих земельных участков – в срок до 30.06.2018.

Срок окончания работ по Государственному контракту – 31.10.2018.

В соответствии с законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» ФГУП «РосРАО» открыт филиал на территории Кыргызской Республики, получены лицензия Государственного агентства по архитектуре и строительству (Госстрой) Кыргызской Республики на право выполнения строительных работ, разрешения на строительство на хвостохранилищах «Туюк-Суу», «Дальнее» и «Каджи-Сай». Земельные участки под строительные работы по хвостохранилищам «Каджи-Сай», «Туюк-Суу» и «Дальнее» переданы ФГУП «РосРАО».

В связи длительными сроками получения разрешительных документов ФГУП «РосРАО» Госкорпорацией «Росатом» и Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики согласованы и утверждены уточненные директивные графики производства работ второго уровня, с сохранением

конечных сроков выполнения работ по Государственному контракту.

В настоящее время принимаются компенсирующие меры для устранения разрыва по срокам выполнения этапов Государственного контракта в первой половине 2018 года и завершения выполнения работ в установленные сроки.

В 2017 году на хвостохранилище «Каджи-Сай» начаты подготовительные работы – мобилизация техники и ресурсов для выполнения практических работ по строительству временной транспортной и инженерной инфраструктуры (установка ограждения площадки, монтаж контрольно-пропускного и санитарно-пропускного пунктов, установка дизельного генератора, закупка временных жилых помещений для строителей).

На хвостохранилище «Туюк-Суу» специалистами ФГУП «РосРАО» проведено обследование мостов на временных технологических дорогах, ведущих к хвостохранилищу.

В период с 25 по 27 октября 2017 года состоялась рабочая поездка представителей Госкорпорации «Росатом» в Кыргызскую Республику для обсуждения вопросов, касающихся реализации второго этапа Программы. По её результатам начата разработка соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

#### **4.1.2. Республика Таджикистан**

В сентябре 2017 года Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан завершена экспертиза проектной документации «Рекультивация хвостохранилищ I-IV очереди в районе г. Истиклол» (заключение от 28.08.2017 № 232/17/232), «Рекультивация отвала фабрики бедных руд промплощадки «Табошар» в районе г. Истиклол» (заключение от 28.08.2017 № 232/17/232-А), «Проект внешнего электроснабжения объектов: Рекультивация отвала фабрики бедных руд, Рекультивация хвостохранилищ I-IV очереди в районе г. Истиклол» (заключение от 12.09.2017 № 232/17/232-Б), разработанной в соответствии с государственным контрактом от 14.02.2013 № 1/3650-Д.

В декабре 2017 года получены положительные заключения Департамента по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» на сметную часть проектной документации на таджикские объекты.

В этой связи, Госкорпорацией «Росатом» начата работа по подготовке изменений в Программу, касающихся финансирования объектов рекультивации в Таджикистане, корректировки работ с учетом не выполненных в рамках первого этапа Программы.

Межведомственное согласование этих изменений планируется в марте 2018 года, а рассмотрение на заседании Комиссии по экономическим вопросам СНГ планируется в мае 2018 года.

Объем финансирования на рекультивацию объектов в Таджикистане будет утвержден решением Совета глав правительств СНГ.

### **4.1.3. Подготовка национальных кадров**

По результатам проведенной закупочной процедуры на оказание информационно-консультационных услуг по проведению учебно-практических курсов по подготовке национальных кадров для Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по управлению проектами и программами реабилитации бывших урановых производственных объектов в обеспечение реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» совместно с МАГАТЭ в рамках регионального проекта Программы технического сотрудничества МАГАТЭ RER/9/145 «Помощь в создании кадрового потенциала для разработки и осуществления комплексных программ реабилитации районов добычи урана», с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома» (далее – АНО ДПО «Техническая академия Росатома») заключен Государственный контракт от 02.10.2017 № 1/13437-Д.

Срок окончания работ по Государственному контракту – 20.12.2018.

В 2017 году в рамках исполнения Государственного контракта АНО ДПО «Техническая академия Росатома» разработаны учебно-методические материалы по теме: «Планирование и управление проектами экологической ремедиации».

В период с 13 по 24 ноября 2017 года организован и проведен первый учебно-практический курс «Планирование и управление проектами экологической ремедиации территорий с урановым наследием». Обучение прошли 13 слушателей из следующих стран: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Целевой аудиторией первого учебно-практического курса являлись руководители среднего звена и специалисты.

В 2018 году запланировано проведение трех учебно-практических курсов.

### **4.1.4. Экологический и социально-гигиенический мониторинг**

Учитывая, что практические работы по рекультивации кыргызских объектов фактически будут начаты с 2018 года, к проведению мероприятий по совершенствованию системы экологического и социально-гигиенического мониторинга действующих и закрытых уранодобывающих и перерабатывающих предприятий государств - участников Программы; совершенствование и создание новых элементов системы организационных и медико-санитарных мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения; создание медико-демографического регистра населения, проживающего в зонах наблюдения (далее – Мероприятия) планируется приступить в 2018 году.

Во исполнение положений Порядка разработки, реализации и финансирования межгосударственных целевых программ Содружества Независимых Государств, утвержденным решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 16.04.2004, Программы и в целях обеспечения финансирования Мероприятий ведется работа с национальным заказчиком от Российской Федерации – Федеральным медико-биологическим

агентством (далее – ФМБА) по заключению соглашения, согласно которому, ФМБА будет осуществлять планирование, закупочные процедуры, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключать контракты (договоры, соглашения) на выполнение Мероприятий, принимать выполненные работы и оплачивать их из средств, получаемых от заказчика - координатора.

#### **4.1.5. Управление Программой**

Действие ранее заключенного Заказчиком - координатором Программы с АО ФЦЯРБ государственного контракта от 14.02.2013 № 1/3650-Д на управление и реализацию Программой завершилось в 2016 году.

В этой связи Госкорпорацией «Росатом» ведется работа по определению новой управляющей компании.

#### **Выводы**

1. Государства - участники Программы приступили к выполнению второго этапа Программы – проведение строительно-монтажных работ по рекультивации выбранных объектов, находящихся в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан.

2. По финансированию Программы наблюдается неисполнение бюджетных обязательств государствами – участниками Программы на общую сумму 143 525,9 тыс. российских рублей (2013 год – 336,5 тыс. российских рублей, 2014 год – 838,2 тыс. российских рублей, 2015 год – 6 070,8 тыс. российских рублей, 2016 год – 48 509,7 тыс. российских рублей, 2017 год – 87 770,7 тыс. российских рублей).

Странам - участникам Программы необходимо принять меры к погашению задолженности и безусловному выполнению принятых на себя обязательств.

Неисполнение бюджетных обязательств государствами – участниками Программы приводит к рискам недостаточности средств на оплату законтрактованных работ начиная с 2018 года и невозможности дальнейшей контрактации полного объема работ, предусмотренного Программой.

3. В связи с разработкой проектной документации по объектам рекультивации Республики Таджикистан и завершением ее экспертиз, необходимо внести изменения в Программу в части увеличения объема финансирования Программы и приведения системы управления Программой в соответствие с Порядком разработки, реализации и финансирования межгосударственных целевых программ Содружества Независимых Государств, утвержденным решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 16.04.2004.